

事業名		地域情報通信基盤整備推進交付金事業			
事業の概要	総事業費	369,390千円		事業完了日	平成23年2月25日
				交付金額	106,579千円
	整備対象地域	金山町全域			
	事業の内容				
<p>山形県最上郡金山町において、整備以前はADSLサービスは町中心部のみで提供されており、町内地域間でブロードサービスの享受に差が生じている状況であった。</p> <p>町内全域において加入者系光ファイバ網を整備し、その光ファイバ網を電気通信事業者に開放することにより超高速インターネットアクセス環境(ブロードバンド環境)の提供が可能となり、都市部や地域間における情報格差の解消が図られた。また、安心・安全な町づくりに資するため、IPネットワークに対応した金山町行政情報放送システムを一体的に整備し、災害・緊急行政情報の提供により住民の安全確保を図った。</p>					
BB	サービス開始日	平成22年12月1日			
	サービス形態	公設民営(IRU)			
	契約先	東日本電信電話株式会社			
		整備計画時の目標		実績	
		初年度	最終	H23年度末	H27年度末
	整備地域の世帯数	1,800	1,800	1,825	1,791
	加入世帯数	900	1,440	742	975
	加入率(%)	50.0%	80.0%	40.7%	54.4%
評価及び課題	<p>全町に光ケーブルを敷設したことにより、都市部及び地域間の情報格差の解消され、情報インフラの整備について達成できた。また、IPネットワークによる金山町行政情報放送の整備により、町民の安全・安心な生活の確保につながった。整備計画時に目標としたブロードバンド利用率は達成していないものの、50%の加入率を維持している。</p> <p>今後も継続して加入促進の取組を行うとともに、高齢者のインターネット等利用者拡大に努める。</p>				